



**AYUNTAMIENTO**  
MUNICIPIO DE FANTINO  
**GOBIERNO LOCAL**

RNC - 404000375

**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2023**  
**PERIODO ENERO - JUNIO 2023**

NO.	OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR	BARRIOS / SECTORES	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	+/- 40%	60%	80%	100%	
01	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - PRIMER BLOQUE	RESIDENCIAL AURORA, SANGRE AZUL, EL MALECON	\$ 500,000.00						
02	P.P.- CONTINUIDAD DE ACERAS Y CONTENES Y REPARACIÓN DE BADENES - SEGUNDO BLOQUE	LOS MAESTROS, PARAISO, GUANAMA	\$ 1,000,000.00						
03	P.P.- REPARACIÓN DE BADENES - TERCER BLOQUE	BARRIO LA ESPERANZA, LAS FLORES, SAGRADO BARRIO LA ALTAGRACIA,	\$ 500,000.00						
04	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE - CUARTO BLOQUE	MARIA TRINIDAD SANCHEZ VILIA	\$ 2,500,000.00						OBRA EN LICITACIÓN
05	P.P.- SANEAMIENTO DE LOS PUENTECITOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE - QUINTO BLOQUE	CUMAION, BARRIO LA UNION, LOS PUENTECITOS,	\$ 600,000.00						
06	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE - BACUMI	BACUMI ADENTRO, AFUERA Y LA PAJA	\$ 600,000.00						
07	P.P.- REMOZAMIENTO CASA CLUB - SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$ 300,000.00						
08	P.P.- SANEAMIENTO DE CAÑADAS - PIÑA VIEJA	PIÑA VIEJA	\$ 900,000.00						
09	P.P.- REMOZAMIENTO DEL CLUB Y CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CAPILLA / TRAMO ACERAS Y CONTENES - CAOBAL	CAOBAL	\$ 1,500,000.00	\$ 498,915.02	X				20 % DE AVANCE PARA LA EJECUCION
10	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE - SIERRA PRIETA	SIERRA PRIETA	\$ 1,100,000.00						OBRA EN LICITACIÓN
11	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - JIMA ARRIBA	JIMA ARRIBA	\$ 400,000.00						
12	P.P.- TERMINACIÓN DEL CLUB - COMEDERO	COMEDERO	\$ 600,000.00						
13	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES- HATO MAYOR	HATO MAYO	\$ 500,000.00						
<b>TOTAL PLAN DE INVERSION</b>			<b>\$ 11,000,000.00</b>	<b>498,915.02</b>					



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE FANTINO  
GOBIERNO LOCAL**  
RNC - 404000375

**ANÁLISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO - JUNIO 2023**

**1.- Balance consolidado de la ejecucion del Presupuesto Participativo, año 2023:**

ESTADO DE SITUACION DE LA OBRA	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	2	15.38%
Obras Pendientes	11	84.61%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

**2.- Balance de ejecucion del volumen de Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

FONDOS DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
\$ 11,000,000.00	\$ 498,915.02	\$ 10,501,085.00	4.50%

