

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2021**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7035  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,615,000.00</b>	<b>-855,000.00</b>	<b>3,760,000.00</b>	<b>495,459.95</b>	<b>243,838.80</b>	<b>739,298.75</b>	<b>0.00</b>	<b>739,298.75</b>	<b>3,020,701.25</b>
01	0055			ADM - REPARACION DE CAMINOS VECINALES			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	38,111.86	5,000.00	43,111.86	0.00	43,111.86	956,888.14
01	0056			ADM - CONSTRUCCION DE BADENES			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	34,445.90	52,445.90	0.00	52,445.90	247,554.10
01	0057			ADM - BACHEO Y RECAPEO DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100,000.00	550,000.00	372,212.50	12,228.90	384,441.40	0.00	384,441.40	165,558.60
01	0058			ADM - ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	67,135.59	100,800.55	167,936.14	0.00	167,936.14	132,063.86
01	0059			ADM - PROYECTO DE MURALIAS EN LAS PRINCIPALES CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	80,000.00
01	0060			ADM - PROYECTO DE SEMAFORIZACION			0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0062			PP - REPARACION DE CALLEJON - LA ALTAGRACIA ( ENTRADA CEMENTERIO) - SIERRA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0063			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LOS 21 - JIMA ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	0064			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CRISTO REDENTOR - JIMA ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0065			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - DON JUAN - JIMA ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0067			PP - REPARACION DE CAMINOS VECINALES - CARA SUCIA - LA SABANA - PIÑA VIEJA			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0070			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO LA PAZ - PIÑA VIEJA			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0071			PP - CONSTRUCCION DE BADENES DE LA CAÑADA - LA ALTAGRACIA (LA PAJA) - SAN MIGUEL Y BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	0072			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LAS MERCEDES (BACUMI AFUERA) - SAN MIGUEL Y BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	0074			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PAZ Y ESFUERZO - COMEDERO ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0075			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PORFIRIO REYES - CAOBAL			0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0077			PP - REPARACION DE CAMINOS VECINALES - LA ALAJA - SIERRA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0078			PP - REPARACION DE CAMINOS VECINALES - LAS MERCEDES - LA PIEDRA			0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0079			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LAS MERCEDES - LA PIEDRA			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0080			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LA ALTAGRACIA - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0081			PP - REPARACION DE CALLES - LA ALTAGRACIA - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0082			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO LA UNION - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0083			PP - REDUCTORES DE VELOCIDAD - JULIAN MARIA (LOS MULTI) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0084			PP - ARREGLO DE CALLES MISIONERA DOMINICANA - JULIAN MARIA (LOS MULTI) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2021**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7035  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01	0085			PP - REDUCTORES DE VELOCIDAD (FELIPE SHEKER Y SAN FRANCISCO DE ASIS) - LA ESPERANZA (HERVINA DIAZ) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01	0086			PP - CONSTRUCCION DE BADENES - LA ESPERANZA (HERVINA DIAZ) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0087			PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - GUANAMA - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0088			PP - REDUCTORES DE VELOCIDAD - LOS MAESTROS - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01	0089			PP - CONSTRUCCION DE BADENES - LOS MAESTROS - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
01	0090			PP - REDUCTORES DE VELOCIDAD (CERCA DEL GIMNASIO) - SAGRADO CORAZON - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0091			PP - CONSTRUCCION BADEN FRENTE A AGUA IVENALLY - LAS FLORES (AMANTE AL PROGRESO) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01	0092			PP - CONSTRUCCION DE BARRANDILLA CEMO - JAIME VARGAS (EL MALECON) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,363.45	21,363.45	0.00	21,363.45	18,636.55
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,160,000.00</b>	<b>-115,000.00</b>	<b>1,045,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,357.43</b>	<b>108,357.43</b>	<b>0.00</b>	<b>108,357.43</b>	<b>936,642.57</b>
02	0051			ADM - REPARACION Y ADECUACION DE BADENES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,492.31	28,492.31	0.00	28,492.31	171,507.69
02	0052			ADM - REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PUENTES			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0053			PP - ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EN PATRIA NUEVA - SIERRA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	79,865.12	79,865.12	0.00	79,865.12	5,134.88
02	0054			PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - JAIME VARGAS (EL MALECON) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0055			PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - HERMANA MIRABAL - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0056			PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - LOS MAESTROS - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0057			PP - RECONSTRUCCION Y MANT. ALCANTARRILLA DEL PUENTE - PIÁ'A AL MEDIO - PIÁ'A VIEJA			0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	0058			PP - BARANDILLAS DEL PUIENTE - GUANAMA - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
05	0055			PP - INICIO DE LA CONSTRUCCION DE PARQUE - GUILLOT - PIÁ'A VIEJA			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0056			PP - INICIO DE LA CONST. DE UN PARQUE - UNION Y PROGRESO (RESIDENCIAL AURORA) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>315,500.00</b>
06	0051			ADM - REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINERAS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	32,500.00	52,000.00	84,500.00	0.00	84,500.00	315,500.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,320.12</b>	<b>19,320.12</b>	<b>0.00</b>	<b>19,320.12</b>	<b>800,679.88</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2021**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7035  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
08	0052			PP - REMODELACION DEL CLUB - SAGRADO CORAZON - SIERRA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0053			PP - TERMINACION DE LA IGLESIA - BLANCO - SIERRA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0054			PP - REMODELACION DEL CLUB - LA SABANA - PIÁA VIEJA			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0055			PP - REPARACION DE LA IGLESIA - LA UNION - BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
08	0057			PP - REPARACION DE CAPILLA (IGLESIA) - PROGRESO COMUNITARIO - HATO MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08	0058			PP - PINTAR EL CLUB - PROGRESO COMUNITARIO - HATO MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08	0059			PP - REPARACION DEL TECHO DE LA IGLESIA - LAS MERCEDES - LA PIEDRA			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,757.97	2,757.97	0.00	2,757.97	77,242.03
08	0060			PP - REPARACION DEL CLUB - MARIA TRINIDAD SANCHEZ - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0061			PP - REMOZAMIENTO DEL CLUB - JUAN PABLO DUARTE - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,562.15	16,562.15	0.00	16,562.15	73,437.85
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,427.37</b>	<b>185,427.37</b>	<b>0.00</b>	<b>185,427.37</b>	<b>314,572.63</b>
11	0051			BRIGADA DE CHAPEO, ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	185,427.37	185,427.37	0.00	185,427.37	314,572.63
<b>12</b>				<b>Reparación Infraestructuras Urbanísticas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
12	0051			PP - EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA - BARRIO LA PAZ - PIÁA VIEJA			0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12	0052			PP - JARDINERIA Y ILUMINAION DE LA ENTRADA DONDE ESTAN LOS ARBOLES - DIVINO NIÑO - SAN MIGUEL Y BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0053			PP - EMBELLECIMIENTO DEL AREA - JULIAN MARIA (LOS MULTI) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0054			PP - EMBELLECIMIENTO - JAIME VARGAS (EL MALECON) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>287,460.51</b>	<b>19,682.97</b>	<b>307,143.48</b>	<b>0.00</b>	<b>307,143.48</b>	<b>522,856.52</b>
20	0051			ADM - REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	800,000.00	287,460.51	19,682.97	307,143.48	0.00	307,143.48	492,856.52
20	0052			PP - REPARACION DE VIVIENDAS - HERMANA MIRABAL - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>246,000.00</b>	<b>194,171.37</b>	<b>440,171.37</b>	<b>0.00</b>	<b>440,171.37</b>	<b>159,828.63</b>
21	0051			ADM - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	246,000.00	194,171.37	440,171.37	0.00	440,171.37	159,828.63
21	0052			PP - TERMINACION DEL CANAL - BARRIO LA PAZ - PIÁA VIEJA			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>
22	0051			PP - ARREGLO DE ZANJA DESPUES DEL PLAY - LOS PUENTECISTO - SAN MIGUEL Y BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2021**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7035  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
22	0052			PP - CORRECCION DEL DRENAE SECTOR (RABO DE CHIVO) - HERMANA MIRABAL - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
22	0053			PP - PROYECTO DE ENCACHE Y LIMPIEZA DE ZANJA - LA ALTAGACIA (LA PAJA) - SAN MIGUEL Y BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>58,858.95</b>	<b>49,463.34</b>	<b>108,322.29</b>	<b>0.00</b>	<b>108,322.29</b>	<b>431,677.71</b>
23	0051			ADM - PROYECTO DE ILUMINACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	58,858.95	49,463.34	108,322.29	0.00	108,322.29	141,677.71
23	0052			PP - ILUMINACION - PUENTE ALTAGRACIA - SIERRA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0053			PP - ILUMINACION DE LA CALLE (LAMPARAS O BOMBILLOS) - LAS MERCEDES (BACUMI AFUERA) - SAN MIGUEL Y BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23	0054			PP - ILUMINACION - PAZ Y ESFUERZO - COMEDERO ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
23	0055			PP - ILUMINACION - VILLA PROGRESO (INVI) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
23	0056			PP - INSTALACION DE 12 CAMARAS DE VIGILANCIA - VILLA PROGRESO (INVI) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>36,088.63</b>	<b>76,088.63</b>	<b>0.00</b>	<b>76,088.63</b>	<b>558,911.37</b>
24	0051			PP - INSTALACION DE BOMBA DE AGUA - PUENTE ALTAGRACIA - SIERRA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
24	0052			PP - CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR - EL CAN - SIERRA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0053			PP - CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA - LOS MANGOS - SAN MIGUEL Y BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0054			PP - REACTIVACION DE POZO TUBULAR - JULIAN MARIA (LOS MULTIS) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
24	0055			PP - CIERRE DEL POZO DE AGUA CON MALLA CICLINICA - LAS MERCEDES - LA PIEDRA			0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	36,088.63	36,088.63	0.00	36,088.63	3,911.37
24	0056			PP - INSTALACION DE UN TINACO GRANDE - LA ALTAGRACIA - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
24	0057			PP - CONSTRUCCION DE ENCACHADO ENTRADA AL PLAY - LOS PUENTECISTO - SAN MIGUEL Y BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
24	0058			PP - CONSTRUCCION DE ENCACHE DE ZANJA (SAN PEDRO) - JAIME VARGAS (EL MALECON) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
24	0059			PP - CONSTRUCCION DE ENCACHADO Y CONTENES FRENTE AL CLUB 1 DE MAYO - LAS FLORES (AMANTE AL PROGRESO) - MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
<b>25</b>				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
25	0051			PP - REPARACION DEL TANQUE DE AGUA - LAS MERCEDES (BACUMI AFUERA) - SAN MIGUEL Y BACUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2021**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7035  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>Totales Generales</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	10.850.000.00	-1.110.000.00	9.740.000.00	1.160.279.41	908.350.03	2.068.629.44	0.00	2.068.629.44	7.671.370.56

  
 CARMEN YULISA SANTOS SANCHEZ  
 CONTADORA  
 Preparado Por  


  
 MIGUEL ANGEL ALONZO NUÑEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Revisado Por  


  
 ABINO ANTONIO PADILLA BALBUEN  
 ALCALDE  
 Aprobado Por  
