



**AYUNTAMIENTO**  
MUNICIPIO DE FANTINO  
**GOBIERNO LOCAL**  
RNC - 404000375

**NIVEL DE AVANCE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2022**

| O. | OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR                                       | BARRIOS / SECTORES   | PRESUPUESTO          |                       | Presupuesto Ejecutado | NIVEL DE AVANCE |         |           | SITUACION   |
|----|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|---|
|    |  |  | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado |                       | Terminada 100%  | Más 80% | Menos 50% |   |
| 1  | P.P.- CONSTRUCCION DE CANCHA - PRIMER BLOQUE                     | RESIDENCIAL AURORA, SANGRE AZUL, EL MALECON                    | 1,500,000.00         |                       |                       | X               |         |           | ESTA OBRA FUE CAMBIADA POR COMPRA DE SOLAR PARA LA CANCHA |
| 2  | P.P.- CONSTRUCCIÓN DE CONTENES - SEGUNDO BLOQUE                  | LOS MAESTROS, EL PARAISO, GUANAMA                              | 600,000.00           |                       |                       | X               |         |           | TERMINADA   |
| 3  | P.P.- CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES Y LIMPIEZA SEMO - TERCER BLOQUE | LA ESPERANZA, LAS FLORES, SAGRADOS CORAZONES                   | 300,000.00           |                       |                       |                 |         | X         |   |
| 4  | P.P.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE - CUARTO BLOQUE                     | LA ALTAGRACIA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, VILLA PROGRESO          | 1,000,000.00         |                       |                       | X               |         |           | ESTA OBRA FUE CAMBIADA POR COMPRA DE SOLAR PARA EL PARQUE |
| 5  | P.P.- CONSTRUCCIÓN DE CONTENES - QUINTO BLOQUE                   | CUMAJON, BARRIO LA UNIÓN, LOS PUENTECITOS, BARRIO DUARTE, JUAN | 600,000.00           |                       |                       |                 |         | X         |   |
| 6  | P.P.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE - CUARTO BLOQUE                     | SAN MIGUEL   | 2,500,000.00         |                       |                       |                 |         | X         |   |
| 7  | P.P.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE - CUARTO BLOQUE                     | PIÑA VIEJA   | 7,500,000.00         | 1,973,857.24          |                       |                 | X       |           | 80% NIVEL DE AVANCE                                       |
| 8  | P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES                          | CAOBAL   | 2,000,000.00         |                       |                       | X               |         |           |   |
| 9  | P.P.- REPARACIÓN DE CAMINO VECINALES                             | SIERRA PRIETA  | 500,000.00           |                       |                       | X               |         |           |   |

|                                | P.P.- COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA | JIMA ARRIBA | 800,000.00           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|--------------------------------|---|-------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10                             |   |             |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 11                             | P.P.-REMOZAMIENTO DE IGLESIA                        | COMEDERO    | 300,000.00           | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 12                             | P.P.- HATO MATOR                                    | HATO MAYOR  | 200,000.00           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 13                             | P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES             | BACUMI      | 500,000.00           | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| <b>TOTAL PLAN DE INVERSION</b> |   |             | <b>18,300,000.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14</b> |

ESTA OBRA FUE CAMBIADA POR ARREGLO DE CALLES

IGELA MARIA TORRES

ector de Presupuesto Participativo



48

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

| Estado de situación de las obras | Cantidad  | Porcentaje % |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Obras ejecutadas                 | 7         | 100%         |
| Obras en proceso                 | 1         | 80%          |
| Obras pendientes                 | 5         |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>13</b> |              |

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de ejecución |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 18,300,000                         | 8,373,857.24                               | 9,926,142.76                               | 45.5%                   |


