

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7035
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,502,628.00	5,302,628.00	100,000.00	1,083,535.49	1,183,535.49	0.00	1,183,535.49	4,119,092.51
01	0053			P.P.- CONSTRUCCION DE CONTENES - SEGUNDO BLOQUE - LOS MAESTROS, PARAISO, GUANAMA			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0054			P.P.- CONSTRUCCION DE CONTENES - QUINTO BLOQUE - CUMAJON, BARRIO LA UNION, LOS PUENTECITOS, BARRIO DUARTE, JUAN CASTAÑOS			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0055			P.P.- CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES - BACUMI ADENTRO, AFUERA Y LA PAJA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0056			P.P.- HATO MAYOR			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0057			ADM.- CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,596.28	95,596.28	0.00	95,596.28	204,403.72
01	0058			ADM.- PROYECTO DE SEÑALIZACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE FANTINO (CENTRO)			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE FANTINO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502,628.00	2,502,628.00	0.00	987,939.21	987,939.21	0.00	987,939.21	1,514,688.79
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	429,069.49	579,510.94	1,008,580.43	0.00	1,008,580.43	341,419.57
02	0051			P.P.- REPARACION DE CAMINO VECINALES - SIERRA PRIETA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
02	0052			ADM.- REPARACION Y ADECUACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	3,000.00	102,805.94	105,805.94	0.00	105,805.94	194,194.06
02	0053			ADM.- RELLENO DE CAMINOS VECINALES			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100,669.49	396,705.00	497,374.49	0.00	497,374.49	2,625.51
02	0054			ADM.- MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	325,400.00	50,000.00	375,400.00	0.00	375,400.00	124,600.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
03	0051			P.P.- CONSTRUCCION DE CANCHA - PRIMER BLOQUE - RESIDENCIAL AURORA, SANGRE AZUL, EL MALECON			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0052			ADM.- PROYECTO DEL CORREDOR DEPORTIVO BARRIO PARAISO GUANAMA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	41,800.00	208,200.00
04	0051			ADM.- PROYECTO DE REPARACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	41,800.00	208,200.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-20,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
05	0053			P.P.- CONSTRUCCION DE PARQUE - CUARTO BLOQUE - BARRIO LA ALTAGRACIA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, VILLA PROGRESO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-20,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	270,000.00	126,726.06	142,141.22	268,867.28	0.00	268,867.28	1,132.72
06	0051			ADM.- MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE DE PARQUES Y PLAZAS EN EL MUNICIPIO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	270,000.00	126,726.06	142,141.22	268,867.28	0.00	268,867.28	1,132.72
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	0052			P.P.- REMOSAMIENTO DE IGLESIA - COMEDERO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7035
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
16				Reparación en Cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	210,500.00
16	0051			ADM.- MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	210,500.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	190,000.00
18	0051			ADM.- MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	190,000.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-118,744.00	381,256.00	93,500.00	118,523.97	212,023.97	0.00	212,023.97	169,232.03
22	0051			ADM.- PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL MATADERO MUNICIPAL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-118,744.00	381,256.00	93,500.00	118,523.97	212,023.97	0.00	212,023.97	169,232.03
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	645,000.00
24	0051			P.P.- CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y LIMPIEZA DE SEMO - TERCER BLOQUE - BARRIO LA ESPERANZA, LAS FLORES, SAGRADO CORAZONES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	0052			ADM.- CONSTRUCCION DE IMBORNALES - CENTRO DE LA CIUDAD			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	345,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	43,300.00	60,246.40	103,546.40	0.00	103,546.40	396,453.60
25	0051			ADM.- PROYECTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑADA EN EL MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	43,300.00	60,246.40	103,546.40	0.00	103,546.40	396,453.60
Totales Generales							9,950,000.00	0.00	0.00	0.00	9,950,000.00	2,383,884.00	12,333,884.00	792,595.55	2,130,258.02	2,922,853.57	0.00	2,922,853.57	9,411,030.43

